

REPORTE DE AVANCE DE OBRAS

1 Sector EDUCACIÓN
 2 Unidad Ejecutora 1656 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO
 3 Fecha Corte 30/03/2022

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Descripción de obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Monto de Ejecución Según Exp Técnico	% Avance Financiero	% Avance Físico Real	Fecha Programada de Culminación de Obra	Verificación del Funcionamiento de la Obra - Comité de Recepción (Max. 27 días)	Levantamiento de Observaciones (De ser el caso)	Fecha de Recepción de obra Final	ADICIONAL	DEDUCTIVO VINCULANTE	liquidación final de obra	informes de supervisión de contrat
1	103746	2350650	CREACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE FORMACION PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA - COMPONENTE CERCO PERMETRICO-I ETAPA	CONTRATA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	4/10/2021	S/2,243,423.01	31.42%	22.06%	7/07/2022	3/08/2022	19 días calendarios	22/08/2022	adicional 1: S/. 57328.34	deductivo vinculante 01: S/. 18,362.19		
														adicional 2: S/. 341178.30			
2	86985	2350734	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE FORMACION PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO AHUAYCHA DEL DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CONTRATA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	27/04/2021	S/11,923,454.67	78.35%	58.40%	30/07/2022	26/08/2022	37 días calendarios	2/10/2022	S/57,328.34			
3	81825	2350802	CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA	CONTRATA	EN EJECUCIÓN FÍSICA	13/06/2019	S/8,612,591.11	97.69%	97.69%	7/05/2022	3/06/2022	45 días calendarios	18/07/2022	adicional 1 : S/. 445876.19	deductivo vinculante 1: S/. 271897.25		
														adicional 2 : S/. 130916.52	deductivo vinculante 2 : S/. 131577.29		
														adicional 3 : S/. 86613.96	deductivo vnculante 3: S/. 8287.27		
														deductivo 4: S/. 342,657.00			
														adiciona 5: s/. 443,340.25	deductivo vinculante 5: s/. 443,340.27		
4	80799	2350626	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA	CONTRATA	OBRA PARALIZADA - LICITACION PARA EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	23/11/2018	S/17,419,792.54	98.08%	98.08%								
5	81828	2350793	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, - DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCVELICA - I ETAPA	CONTRATA	FINALIZADA	20/09/2019	S/2,666,461.13	100.00%	100.00%								
6	108632	2430652	CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA FORESTAL Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE ACTUALIZADO		S/17,536,485.82										
7	134997	2472366	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/3,364,741.09										
8	134996	2434100	CREACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/8,827,533.70										
9	140111	2453841	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/33,137,356.32										



10	103777	2434091	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/11,380,777.81										
11	81826	2350773	CREACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS BASICOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCAMELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/9,477,470.20										
12	114906	2454970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CONTRATA	EXPEDIENTE APROBADO		S/18,028,470.51										
13	157449	2350650	CREACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE FORMACION PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA - COMPONENTE INFRAESTRUCTURA II ETAPA	CONTRATA	EN PROCESO DE LICITACIÓN		S/9,885,748.84										
13	157449	2350650	CREACION DEL SERVICIO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES DE FORMACION PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA - PROVINCIA DE TAYACAJA - REGION HUANCAMELICA - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	EXPEDIENTE APROBADO		S/1,045,281.80										

